

Заказчик (генподрядчик) : ТСЖ "ЮСК"
 Индивидуальный предприниматель Денисенко Сергей Владимирович
 Подрядчик (субподрядчик) :
 Стройка : капитальный ремонт кровли
 Объект : по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, 8/1

Код	
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКТО	
по ОКДП	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	41
дата	12 мая 2017
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления
1	29 июня 2017 г.

Отчетный период	с	по

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 660 000,00 руб.

Локальная смета № на капитальный ремонт системы водоснабжения и фасада по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, 8/1

по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		стоимость, руб.
					количество	цена за единицу, руб.	
№1 Насосная станция, ввод							
1	2		4	5	6	7	8
Ввод							
1	41	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крешений с откосами, грунта грунтов 2	ТЕР01-02-057-02	100 м3 грунта	0,55	1 381,38	760

2	42	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных ЗП=1494,14*1,15; ЭММ=4284,36*1,25; ЗПМ=464,51*1,25; ТЗТ=179,8*1,15; ТЗТМ=45,63*1,25	(0) ТЕР27-03-008-04 (0)	100 м3 конструкций	0,04	7 073,711		283	
3	43	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных ЗП=136,27*1,15; ЭММ=587,67*1,25; ЗПМ=78,54*1,25; ТЗТ=17,47*1,15; ТЗТМ=5,91*1,25	ТЕР27-03-008-03 (0)	100 м3 конструкций	0,04	891,298		35	
4	44	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	ТЕРР66-24-02 (0)	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0,21	158,72		33	
5	45	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 150 мм	ТЕРР66-1-03 (0)	100 м	0,16	975,47		156	
5.1	45.1	Строительный мусор	509-9900	т	0,5552	0		0	
6	46	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 125 мм ЗП=4409,1*1,15; ЭММ=4837,7*1,25; ЗПМ=600,98*1,25; ТЗТ=426*1,15; ТЗТМ=46,66*1,25	ТЕР22-01-011-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	1 км трубопровода	0,016	100 151,81		1 603	
7	47	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	ТЕР26-01-017-01	10 м трубопровода	1,6	2 074,2105		3 319	

7.1	47.1	3П=34,92*1,15; ЭММ=25,29*1,25; 3Пм=0*1,25; ТЗТ=3,52*1,15; ТЗТм=0*1,25	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7							
8	48	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) "Термофлекс" диаметром 108х13 мм	104-0162	М				-17,6	139,45	-2 454
		Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 133 мм, толщина 20 мм	[104-0296]	М				17,6	138,44	2 437
9	49	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	ТЕР01-02-061-01	100 м3 грунта				0,55	763,3125	420
		3П=663,75*1,15; ЭММ=0*1,25; 3Пм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	(0)							
Итого:										
										6 592

Наименование и значение множителей

	Значение	Примы
Зарплата	(1589+39)	1 628
Машины и механизмы	(391-39)	352
Материалы	4612	4 612
Итого		6 592
<Нет вида работ> (1, 2, 3, 4, 9)		
Накладные расходы	(1288+27)*0%	0
Сметная прибыль	(1288+27)*0%	0
Наружные инженерные сети при ремонте: разборка, очистка (5)		
Накладные расходы	(156+0)*74%*0,94	109
Сметная прибыль	(156+0)*50%*0,9	70
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (6)		
Накладные расходы	(81+12)*130%*0,94	113
Сметная прибыль	(81+12)*89%*0,85*0,9	63
Теплоизоляционные работы (7, 8)		
Накладные расходы	(64+0)*100%*0,9*0,94	54
Сметная прибыль	(64+0)*70%*0,85*0,9	35
Итого Накладные расходы	276	276
Итого Сметная прибыль	168	168
Итого		7 036
Индекс СМР	7036*6,72	47 282
Итого		47 282

Машины и механизмы									
Материалы									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
Итого									
Индекс СМР									
Итого									
Итого									

Дк3 Отмостка, фасад							
1	2	3	4	5	6	7	8

Отмостка								
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 200	ТЕРр69-19-03	1 м3 бетона		2,5	1 010,97	2 527
2	2	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	ТЕРр68-12-04 (0)	100 м3 конструкций		0,04	6 573,7	263
3	3	Разборка покрытий и оснований щебеночных	ТЕРр68-12-02 (0)	100 м3 конструкций		0,12	586,46	70
4	4	Разработка грунта при подводе, смене или усилении фундаментов, грунты 1-2 группы, без крепления	ТВРр51-2-03 (0)	100 м3 грунта		0,195	2 752,08	536
5	5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	ТЕР27-04-001-04 (0)	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,549	4 299,27	2 361

5.1	5.1	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	м3		54,9	123,97	6 806	
		ЗП=195,7*1,15; ЭММ=3232,38*1,25; ЗПМ=278,72*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25							
6	6	Гидроизоляция стен, фундаментом горизонтальная оклеечная в 2 слоя ЗП=171,45*1,15; ЭММ=160,1*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=20,1*1,15; ТЗТм=0*1,25	ТЕР08-01-003-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	100 м2 изолируемой поверхности		1,83	3 889,8725	7 118	
7	7	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ЗП=643,64*1,15; ЭММ=77,33*1,25; ЗПМ=9,18*1,25; ТЗТ=76,08*1,15; ТЗТм=0,68*1,25	ТЕР27-02-010-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	100 м бортового камня		1,12	3 975,0985	4 452	
7.1	7.1	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	401-0006	м3		-6,608	505,03	-3 337	
7.2	7.2	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	402-0004	м3		-0,0672	419,19	-28	
7.3	7.3	Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	[403-8023]	шт.		112	18,49	2 071	
8	8	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	[401-0006]	м3		5,68288	505,03	2870	
9	9	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	[402-0004]	м3		-0,022176	419,19	9	

10	10	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см ЗП=140,46*1,15; ЭММ=54,34*1,25; ЗПм=0,57*1,25; ТЗТ=15,12*1,15; ТЗТм=0,05*1,25	ТЕР27-07-001-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	100 м2 покрытия	1,83	5 312,354	9 722
10.1	10.1	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	410-0054	т	-13,0662	694,37	-9 073
11	11	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка Ц, тип Б	[410-0006]	т	13,0662	610,62	7 978

Фасад

12	12	Устройство термезиляции горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей ЗП=182,58*1,15; ЭММ=699,01*1,25; ЗПм=67,7*1,25; ТЗТ=20,13*1,15; ТЗТм=6,73*1,25	ТЕР07-05-039-07 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	100 м шва	2	2 246,9695	4 494
----	----	---	--	-----------	---	------------	-------

Строительный мусор

13	13	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	ТССЦпг01-01-01-041	1 т груза	1,82	40,94	75
----	----	--	--------------------	-----------	------	-------	----


14	14	Перевозка грузов I класса автомобильми-самосвалам и грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	ТССЦпг03-21-01 -010	1 т груза	1,82	10,18	19
			(0)				
			(0)				
ИТОГО: 38 933							

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		(3227+398)	3 625
Машины и механизмы		(6857-398)	6 459
Материалы		28849	28 849
Итого			38 933
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (12)			
Накладные расходы		(420+169)*15%*0,9*0,94	772
Сметная прибыль		(420+169)*100%*0,85*0,9	454
Благоустройство при ремонте (2, 3)			
Накладные расходы		(98+24)*104%*0,94	120
Сметная прибыль		(98+24)*60%*0,9	66
Конструкции из кирпича и блоков (6)			
Накладные расходы		(361+0)*122%*0,9*0,94	372
Сметная прибыль		(361+0)*80%*0,85*0,9	220
Землиные работы, выполняемые ручным способом при ремонте (4)			
Накладные расходы		(536+0)*75%*0,94	381
Сметная прибыль		(536+0)*45%*0,9	220
Автомобильные дороги (5, 7, 8, 9, 10, 11)			
Накладные расходы		(1249+205)*142%*0,94	1 934
Сметная прибыль		(1249+205)*95%*0,85*0,9	1 061
Прочие ремонтно-строительные работы (1)			
Накладные расходы		(563+0)*78%*0,94	411
Сметная прибыль		(563+0)*50%*0,9	253
Итого Накладные расходы		3990	3 990
Итого Сметная прибыль		2274	2 274
Итого		45197*6,72	45 197
Индекс СМР			303 724
Итого		6459*0,18	303 724
Машины и механизмы			1 163

Материалы	28849*0,18	0,18	5 192
Накладные расходы	3990*0,18*0,1712	0,18	123
Сметная прибыль	2274*0,18*0,15	0,18	61
Итого	6539*6,72	6,72	6 539
Индекс СМР			43 942
Итого			43 942
Итого по смете			347 666
Понижающий коэффициент исполнителя			401 042
Итого	401043*0,999962	0,999962	401 027
			401 027

Заказчик (Теплодрейник) ТЭЖ
М.П. «ЮСК»

Председатель правления ТЭЖ "ЮСК"
Индивидуальный предприниматель Денисенко Сергей
Владимирович


подпись

Попов Г. П.
расшифровка подписи
Денисенко С. В.

расшифровка подписи

